


**Ausführungsbericht gem. § 2 Abs. 2 a) der Entwicklung des Berichtswesens vom 03.12.2009**  
**für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 05.09.2016** , TOP 6-2  
 (Veränderungen sind unterstrichen kursiv dargestellt)

Bericht zur Umsetzung von Beschlüssen	<input checked="" type="checkbox"/> der Stadtvertretung <input type="checkbox"/> des Hauptausschusses <input type="checkbox"/> des
Beschluss vom	25.09.2014
Tagesordnungspunkt	31
Bezeichnung	Errichtung von 4 Testbuhnen am Badestrand in teildurchlässiger Holzbauweise
Wortlaut des Beschlusses	<p>Am Badestrand des Steinwarders (3) und westlich des "Berliner Lagers" auf dem Graswarder (1) werden vier Testbuhnen in teildurchlässiger Holzbauweise errichtet. Die dort bestehenden Steinbuhnen bzw. deren Reste werden entfernt. Die dafür erforderlichen finanziellen Mittel werden in den Haushalt 2015 eingestellt. Als Grundlage dient die beigefügte Aufstellung der HVB/Ing.Büro B&amp;O aus dem Jahr 2010. Mit der Durchführung wird die HVB beauftragt.</p> <p>Die Heiligenhafener Verkehrsbetriebe werden gebeten, sich mit den Genehmigungsbehörden hinsichtlich einer durchzuführenden Strandaufspülung bzw. Aufschiebung in Verbindung zu setzen. Diese Maßnahme ist mit dem Institut für Geowissenschaften, Arbeitsgruppe Sedimentologie, Küsten- u. Schelfgeologie der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel abzustimmen.</p>
Bearbeitungsstand	<p>Der Beschluss ist</p> <input type="checkbox"/> vollständig ausgeführt <input checked="" type="checkbox"/> teilweise ausgeführt (Umsetzungsstand siehe unten) <input type="checkbox"/> bisher nicht ausgeführt (Begründung siehe unten)

Begründung/Probleme	<p>Die Gründe, die für die Verzögerung der Bauarbeiten maßgeblich waren, sind hinlänglich bekannt und eine weitere Erörterung ist an dieser Stelle entbehrlich.</p> <p>Entgegen der Planung, die Sandaufspülungen im Bereich des Testbuhnenfeldes erst ab 15.03.2017 durchzuführen, erfolgt aus Kostengründen die Sandaufspülung noch im Oktober 2016. Die Arbeiten werden zeitlich im Anschluss an die Sandaufspülungen, die im Rahmen der touristischen Aufwertung des Steinwarder-Südufers erfolgen, durchgeführt. Dadurch, dass nur einmal eine Baustelleneinrichtung erfolgen muss, ergibt sich ein Einsparungsvolumen von brutto rd. 245.000,00 €. Die Rammarbeiten für die Testbuhnen auf dem Steinwarder werden Anfang September 2016 wieder aufgenommen und sind voraussichtlich zum Zeitpunkt der Sandaufspülungen bereits beendet.</p>
---------------------	---

Heiligenhafen, den 23. August 2016



(Heiko Müller)

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter	} 00.
Amtsleiterin / Amtsleiter	} 23.08.16
Büroleitender Beamter	24/8. Am